



**DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT
SERVIZIO GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI
CENTRO POLISPORTIVO "A. COLLANA"**

Prot. n. 10 del 09.01.2015

Al Dirigente del Servizio Gestione
GG.II.SS.
Dr. Emilio Gramanzini

S E D E

Oggetto: trasmissione verbale del 09.01.2015 di riconsegna aree Stadio Collana da parte della
Regione Campania del 09.01.2015.

Si trasmette per opportuna conoscenza il verbale e n.ro tre allegati costituenti parte
integrante dello stesso, relativo alla riconsegna delle aree del complesso Stadio Collana, redatto in
data odierna e ontestualmente firmato da Funzionari della Regione Campania e per il Comune di
Napoli, dal Responsabile pro tempore dello stadio Collana.

Il Responsabile



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Strumentali
U.O.D. 04 Ufficio Tecnico Manutenzione
Beni Demaniali e Patrimoniali
Ufficio dell' Energy Manager

VERBALE RICONSEGNA AREE

Oggetto: Lavori di somma urgenza – Spicconatura intonaco pericolante e messa in sicurezza facciate e spalti del complesso stadio Collana sito in Napoli

Premesso:

Con fax del 30/11/2014, acquisito al protocollo di questa Direzione al n. 0811335 del 01/12/2014, la Protezione Civile del Comune di Napoli, comunicava di aver effettuato il transennamento e la messa in sicurezza dell'area sottostante gli spalti dello stadio Collana prospiciente Piazza Quattro Giornate, a seguito di intervento effettuato dalla squadra del Comando Provinciale dei VVF di Napoli;

Con decreto dirigenziale n. 393 del 01/12/2014 veniva interdetta ad horas l'accesso e la permanenza nella struttura dell'impianto sportivo "A. Collana" sito in Napoli fino alla certificazione dell'eliminato pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Con e-mail della Direzione Generale indirizzata al Dirigente dell'U.O.D. 04, viene richiesto di mettere in essere tutte quelle procedure atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

A seguito di sopralluogo effettuato in data 01/12/2014 dal sottoscritto Geom. Antonio Sbrescia, incardinato nella Direzione Generale Per le Risorse Strumentali U.O.D. 04, è stata constatata la necessità di provvedere con la massima urgenza ai lavori di verifica e spicconatura degli intonaci pericolanti e rigonfi, verifica e spicconatura dei copri ferro ammalorato delle facciate e degli spalti, di provvedere al transennamento delle aree interessate; di provvedere, altresì, all'interdizione delle aree ritenute pericolanti e non frequentabili;

Con decreto dirigenziale n.399 del 05/12/2014 i lavori urgenti di messa in sicurezza dell'impianto sportivo A. Collana sito in Napoli venivano affidati all'Impresa : Ing. Giosuè Di Palo Costruzioni S.r.l. con sede Napoli alla Via Andrea D'Isernia n.38-partita I.V.A. 06693390632; Con verbale in data 04/12/2014 venivano consegnati i lavori di che trattasi e gli stessi sono stati ultimati in data 29/12/2014;

I lavori di somma urgenza consistevano in:
verifica e spicconatura degli intonaci pericolanti e rigonfi delle facciate interne ed esterne dell'intero complesso;
verifica e spicconatura dei copri ferro ammalorato del c.a. delle facciate e degli spalti dell'intero complesso;
installazione di rete di protezione di tutte le zone trattate
di provvedere al transennamento delle aree interessate con l'interdizione delle stesse ritenute pericolanti e non frequentabili.

- Ciò premesso,

L'anno duemilaquindici il giorno 09 del mese di gennaio presso il cantiere Stadio Collana sito in Napoli- oltre al sottoscritto Direttore dei lavori geom. Antonio Sbrescia, sono convenuti i Sigg.ri:

Dott. Giuseppe d'Errico Funzionario Regione Campania Direzione Generale Per le Risorse Strumentali U.O.D. 04, Responsabile unico del procedimento;

Ing. Domenico Di Palo rappresentante dell'Impresa Ing. Giosuè Di Palo Costruzioni S.r.l., aggiudicataria dei lavori in epigrafe e in qualità di Direttore tecnico di cantiere;

COMUNE DI NAPOLI: il sig. Umberto Fiorillo responsabile prottempore dello Stadio "A. Collana".

Scopo della riunione è quello della restituzione delle aree interessate agli interventi di che trattasi;

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti il Direttore dei Lavori ha indicato tutte le aree interessate all'intervento di somma urgenza, nonché le zone interdette che sono indicate in rosso specificatamente nelle planimetrie, allegate (1, 2 e 3) al presente verbale che ne formano parte integrante;


Si evidenzia che le zone interdette sono strettamente collegate a strutture che presentano evidenti segni di cedimento e pertanto prima di essere aperte al pubblico dovranno essere verificate staticamente.


Si precisa che le opere realizzate si limitano solo alla messa in sicurezza dalla caduta di intonaci dalle facciate. L'intervento non ha previsto il ripristino degli intonaci e dei copri ferro rimossi tanto meno la protezione dei ferri di armatura.

Pertanto si rendono necessarie tali lavorazioni per il ripristino dello stato dei luoghi nel minore tempo possibile.

Il presente verbale dopo lettura e conferma viene firmato dagli intervenuti

Gli intervenuti


Giuseppe d'Errico


Domenico Di Palo



Giovita Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Strumentali
U.O.D. 04 Ufficio Tecnico Manutenzione
Beni Demaniali e Patrimoniali
Ufficio dell' Energy Manager

Oggetto: Lavori di somma urgenza - Spiecconatura
intonaco pericolante e messa insicurezza
facciate e spalti del complesso stadio Collana
sito in Napoli

Al Responsabile Protempore
Stadio Collana
Sig. Umberto Fiorillo

Ad integrazione del "verbale di riconsegna aree," redatto in data 09/01/2015, si
precisa che nelle aree interdette dove risultano installati impianti centralizzati (caldaie e
quadri elettrici) possono essere predicati il tempo strettamente necessario per l'accensione
e spegnimento.

Il Direttore Dei Lavori
Geom. Antonio Sbrescia
Visto il R.U.P.
Dott. Giuseppe d'Errico

Prot. in entrata
n. 11 del 09/01/14

P.R
Umberto J
q-1-2014